

Gasversorgung 2020 -2024


Jahr	Bauvorhaben	Länge	Beschreibung	Durchm.	Auftraggeber
2024	Spülbohrung Erneuerung Spartenleitugen unter Schleifermoosach	240 m Pilotbohrung 116 m Schutzrohr PE-HD mit Medienrohr DA 225 für Gas 117 m Schutzrohr PE-HD mit Medienrohr für Wasser und Kabelleerrohr	DA 355 DA 225 DA 315 DA 160 DA 63		Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH
2022	Erdgasleitungsverlegung im Spülbohrverfahren Eichstätt	350 m	Verlegung Gasleitung PE-HD im Spülbohrverfahren	Da 63x5,8	Stadtwerke Eichstätt
2022	Gasleitung Eschenbach Koppe-Platz 1	114 m	Gasleitung PE 100 RC SDR170	d 110	Dunzer Bau GmbH
2022	Gasleitungsverlegung Lauf a. d. Pegnitz	170 m	Verlegung PE- Schutzrohr im Spülbohrverfahren Verlegung Gasleitung im Spülbohrverfahren	DA 90 Da 63	StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH
2022	Jahresvertrag Fernwärmeversorgung Rosenheim 2022	1.865 m Fernwärmeleitung KMR verlegen 970 m Wasserleitung PE verlegen 50 m Gasleitung PE verlegen	DN 50 - 200 DA 110 - 200 DA 160 - 200		Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG
2022	Gasleitungsverlegung Weiden Rothenstädter Str.	791 m	Verlegung Gasleitung PE Druckrohre im Spülbohrverfahren	d 225	Stadtwerke Weiden i.d. Opf
2021	Wärmeversorgung Ludwig-Thoma-Straße und Wilhelm Busch Straße Bayreuth		Neuverlegung von Fernwärmeleitungen KMR; Umverlegung und Erneuerung von Trinkwasserleitungen und ND Gasleitung	DA 150 - 200	Stadtwerke Bayreuth
2020	Jahres LV Netz 2020 Gas- und Wasserleitungsbau				Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH